Einwohnergemeinde
Walterswil SO

Finanzverwaltung

Ordentliche Rechnungs-Gemeindeversammlung vom 02. Juli 2020

* Genehmigung der Abrechnung "Sanierung Engelbergstrasse"
* Genehmigung der Kreditunterschreitung von brutto Fr. 89'167.50

Die Abrechnung für dieses Projekt präsentiert sich wie folgt:

Strub Bau AG, Oftringen		Fr.	153'932.50
Total brutto		Fr.	153'932.50
./. Amt für Landwirtschaft	Bund	Fr.	9'050.00
./. Amt für Landwirtschaft (Instandstellung für Flurwege)	Kanton	Fr.	9'050.00
Total netto		Fr.	135'832.50
Gemeindeversammlung-Kreditbeschluss vom 30.11.2017		Fr.	225'000.00
./. Projektkosten brutto		Fr.	153'932.50
Kreditunterschreitung brutto		Fr.	89'167.50

Begründung Differenz:

* Ausführung im 2019, Marktpreiskorrektur
* Projektänderung beim Belag

6	VERKEHR	Budget 2018	225'000	Rech. 2018	0.00
615	Gemeindestrassen	Budget 2019	225'000	Rech. 2019	153'932.50
6150	Gemeindestrassen	Budget 2020		Restkr. 2019	71'067.50

6150.5010.22 Sanierung Engelbergstrasse (30.11.2017;225'000)

Bu.Dat.	Bel.Dat.	Bu.Nr.	Beleg Gegen-Kto	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo
11.12.19	11.10.19	*166.1.2	554 (diverse)	Strub Bau AG, Belag Engelbergstrasse	153'932.50		153'932.50
			S/H, Sdo per 31.12.2019		**153'932.50**	**0.00**	**153'932.50**

KONTOBLATT 2019

6	VERKEHR	Budget 2018		Rech. 2018	
615	Gemeindestrassen	Budget 2019	0	Rech. 2019	18'100.00
6150	Gemeindestrassen	Budget 2020		Restkr. 2019	-18'100.00
6150.6010.26	Beitrag Engelbergstrasse				

Bu.Dat.	Bel.Dat.	Bu.Nr.	Beleg	Gegen-Kto	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo
31.12.19	13.12.19	*79.104	0451	10010.01	Amt für Finanzen, Solothurn, Bund und Kanton (9'050)		18'100.00	18'100.00
					S/H, Sdo per 31.12.2019	**0.00**	**18'100.00**	**18'100.00**

KANTON solothurn

Amt für Landwirtschaft
Agrarpolitische Massnahmen

Hauptgasse 72
4509 Solothurn
Telefon 032 627 25 02
alw.info@vd.so.ch

Johannes Zehnder
Projektleiter Strukturverbesserungen
Telefon 032 627 25 21
johannes.zehnder@vd.so.ch

EINGEGANGEN
10. Dez. 2019
Erl.....

Gemeindepräsidium der
Einwohnergemeinde Walterswil
Rothackerstrasse 27
5746 Walterswil

Vorstand
GB X M. Fischer
Präsident : X
Verwaltung :
BWK : X
Finanzverw. :
Kommission :
Diverse :
Ablage :

5. Dezember 2019

Walterswil; **Periodische Wiederinstandstellung 2019, 1 Flurweg**
Schlusszahlung Kantons- und Bundesbeitrag

Sehr geehrte Damen und Herren

Aufgrund des eingereichten Zahlungsgesuches haben wir die Staatskasse beauftragt, die folgenden Zahlungen zu leisten:

	Kanton Fr.	Bund Fr.
Zugesicherter Beitrag	11'189.--	11'189.--
Beitrag entsprechend den ausgeführten Arbeiten	9'050.--	9'050.--
Schlusszahlung	**9'050.--**	**9'050.--**

Wir werden Ihnen die Beträge in den nächsten Tagen auf Ihr Postkonto (IBAN CH91 0900 0000 5000 2594 2) überweisen.

Freundliche Grüsse

J. Zehnder

Johannes Zehnder
Projektleiter Strukturverbesserungen

Kopie an:

- Frau Gabi Fedeli, Bauverwaltung, Rothackerstrasse 27, 5746 Walterswil
- Herr Marcel Fischer, Gemeinderat, Rothackerstrasse 27, 5746 Walterswil

Kanton RRB 552 vom 02.04.2019
Bund SO11-000-04233 vom 17.05.2019

Strassen- und Tiefbau
Umgebungsgestaltungen
Pflästerungen aller Art
Durchstossungen
Erd- und Wasserbau
Lizenzbau

STRUBBAUAG
Oftringen / Zofingen AG · Reiden LU · Dulliken SO

Zertifiziertes Managementsystem SQS ISO 9001

Strub Bau AG
Äussere Luzernerstr. 16
4665 Oftringen

Telefon
062 751 34 22
Telefax
062 752 15 71

www.strubbau.ch

Einwohnergemeinde Walterswil
Bau- und Werkkommission
Hr. Marcel Fischer
Rothackerstrasse 27
5746 Walterswil SO

Oftringen, 08. Oktober 2019 Sr

Ausmass Nr. 19087

Belagsverstärkung - Engelbergstrasse Walterswil (L 970 m' / B ca. i.M 3.95 m')

1	Installationsglobale für Maschinen u. Geräte	St	1.00	4'400.00	4'400.00
2	Vorarbeiten - Ränderverstärkung				
	-Belagsaufbruch 50 - 100 cm breit, inkl. Entsorgung (- 10 cm stark) -Belagseinbau von hand AC 16 TDS ca. 7 cm stark inkl. Fugenbehandlung	m'	583.00	68.00	39'644.00
3	Gerissene Flächen mit Fugenvergussmasse ausgiessen	m2	218.00	12.50	2'725.00
4	Fläche mit Hochdruck reinigen vor Belagseinbau	m2	3'785.00	1.10	4'163.50
5	Fläche mit Haftgrund ca. 250 g/m2 anbrausen	m2	3'785.00	0.95	3'595.75
6	Belagseinbau - maschinell, eine Tragdeckschicht				

	AC 16 TDS ca. 6 - 7 cm stark	to	513.00	112.00	57'456.00
	-Zuschlag für Ränder andrücken	m'	1'890.00	1.60	3'024.00
	-Zuschlag für Thermosilo	to	513.00	3.20	1'641.60
	-Zuschlag für Handeinbau	to	23.00	48.00	1'104.00
7	Randanpassungen mit Juramergel b bis 50cm d bis 10cm, inkl. Mergellieferung nach Belagseinbau	m	1'890.00	12.80	24'192.00
8	Entwässerung seitlich rausziehen mit Halbschalen, Bollensteinen etc. (4 Tage à 2 Mann)	p	1.00	6'930.00	6'930.00
8.1	ES Deckel ersetzen im Strassenberech BGS 640	St	1.00	1'165.00	1'165.00
8.2	KS Deckel ersetzen bei seitlichem Einlauf BGS 480	St	1.00	940.00	940.00
9	Zusatzflick Unterhalb Einbauzone Seite Walterswil	p	1.00	940.00	940.00

Total brutto	151'920.85
Rabatt 4%	6'076.85
Skonto 2%, 30 Tage	2'916.90
Total Brutto 2 (exkl. Mwst)	142'927.10
MWST 7.7%	11'005.40
Total netto 2, 30 Tage	**153'932.50**

Mit bestem Dank
und freundlichen Grüssen

STRUB BAU AG

René Strub

Strassen- und Tiefbau
Umgebungsgestaltungen
Pflästerungen aller Art
Durchstossungen
Erd- und Wasserbau
Lizenzbau

STRUBBAUAG

Oftringen / Zofingen AG · Reiden LU · Dulliken SO

EINGEGANGEN
15. Okt. 2019
Erl.....

Strub Bau AG
Äussere Luzernerstr. 16
4665 Oftringen

Telefon
062 751 34 22
Telefax
062 752 15 71

www.strubbau.ch

Einwohnergemeinde Walterswil
Bau- und Werkkommission
Hr. Marcel Fischer
Rothackerstrasse 27
5746 Walterswil SO

Rechnung Nr. 1203065

Datum: 11.10.2019
MWSt-Nr.: CHE-100.542.052
Kundennr.: 413

Zur Zahlung angewiesen
Walterswil, den 23.10.2019
Präsident/In M. Fischer
Aktuar/In O. Fedel

Belagsverstärkung - Engelbergstrasse Walterswil

(Auftrags-Nr.: 19087)

6150.5010.22

Pos	Beschreibung	Menge	Preis	CHF
1	Total brutto	1	151'920.85	151'920.85
2	./. 4% Rabatt	1	-6'076.85	-6'076.85
3	./. 2% Skonto, 30 Tage	1	-2'916.90	-2'916.90

Mit bestem Dank
und freundlichen Grüssen

STRUB BAU AG

6150.5010.23

Mehrwertsteuer		Steuer	Umsatz
N77	Exkl. 7.7% MWSt	11'005.40	142'927.10

142'927.10
MWSt: 11'005.40
Total: 153'932.50

30 Tage netto